



**Kreditabrechnung
Gaswerkstrasse; Wasserleitungen, EW-Rohrblock
und Kabelersatz**

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat
(2016.30)

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1 Kreditabrechnung

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kreditabrechnung Gaswerkstrasse: Wasserleitungen, EW-Rohrblock und Kabelersatz zur Genehmigung:

	CHF
Vom Einwohnerrat bewilligte Kredite	373'000.00
Total Kredite	373'000.00
Bruttoanlagekosten gem. vorliegender Kreditabrechnung vom 30. März 2016	366'930.55
Kreditunterschreitung	- 6'069.45
	-2%

Die Nettoinvestitionen (ohne Vorsteuern) belaufen sich auf Fr. 343'280.10.

2 Begründung

Es wird auf den Fachbericht der Abteilung Planung + Bau verwiesen, welcher als Anhang dieser Botschaft beigefügt wird.

3 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

Die Kreditabrechnung „Gaswerkstrasse; Wasserleitungen, EW-Rohrblock und Kabelersatz“ wird genehmigt.

Windisch, 18. April 2016

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann:

Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber II:

Stefan Wagner

Beilage:

Fachbericht Planung + Bau

Aktenauflage:

- Kreditabrechnung mit Belegen

Fachbericht Planung und Bau

1. Ausgangslage

Am 27. März 2013 beschloss der Einwohnerrat einen Kredit von Fr. 232'200.- zugunsten der Erneuerung Wasserleitung und EW-Rohrblock mit Kabelersatz Gaswerkstrasse im Bereich SBB-Damm. Auf Grund neuer Rahmenbedingungen beschloss der Einwohnerrat am 29. Oktober 2014 einen Zusatzkredit von Fr. 140'800.- Das Projekt ist in der Zwischenzeit abgeschlossen worden, deshalb soll der Kredit abgerechnet werden.

2. Projekt

Die Graugussleitung der Trinkwasserversorgung mit Jahrgang 1955 im Bereich der SBB-Unterführung Gaswerkstrasse wurde durch eine PE-Leitung Durchmesser 250 ersetzt resp. im Bereich SBB Damm d=200 neu erstellt. Gleichzeitig wurde das bestehende EW-Trasse/Netz mit einem Rohrblock (2 d=80, 1 d=120, 2 d=150 und 1 d= 150 HS) verstärkt. Die Linienführung wurde wie im Zusatzkredit beantragt ausgeführt. Die Rückstellung beim EW von Fr. 40'000.- für den Kabelersatz wurde nötig, da eine bewilligte Planvorlage der Hochspannungsleitung, ausgestellt durch des eidgenössischen Starkstrominspektorates noch ausstehend ist. Diese Arbeiten dürfen erst nach Vorlage dieser Bewilligung begonnen werden. Bis Ende 2016 sollten aber auch diese Arbeiten abgeschlossen sein.

Der Dienstbarkeitsvertrag ist im Abschluss.

Trotz Komplikationen (Hindernisse beim Schlagvortrieb, Senkung des SBB Dammes, resp. der Geleiseanlage) konnten die Kosten im Rahmen gehalten werden.

Diese Gründe führten dazu, dass die Gemeinde unter dem Kreditantrag abrechnen kann, obwohl das Projekt vollständig gemäss Auftrag des Einwohnerrates umgesetzt wurde.

3. Kosten

Das Projekt schliesst bei Gesamtkosten von brutto CHF 366'930.55 ab. Dies ergibt eine Kreditunterschreitung von CHF 6'069.45 oder – 2% gegenüber dem Bruttokredit von CHF 373'000.00.

Werke	Verpflichtungskredit inkl. Zusatz	Bruttoanlagekosten	Abweichung CHF.	Abweichung %
Wasserversorgung	180'000.00	177'568.75	- 2'431.25	- 1
Elektrizitätsversorgung	193'000.00	189'361.80	- 3'638.20	- 2
Total	373'000.00	366'930.55	- 6'069.45	- 2

Das Projekt konnte wie geplant realisiert werden. Aus diesem Grunde kann die Gemeinde den Kredit unter dem Kreditantrag abrechnen, obwohl das Projekt vollständig und gemäss Auftrag des Einwohnerrates umgesetzt wurde. Die rückgestellten Beträge können eingehalten werden.

Windisch, 12.04.2016

Roman Zbinden

Bereichsleiter Tiefbau und Verkehr